

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
للتواصل: مدير المشاريع : 0544714479 الإدارة : 0566157166 info@ramakcompany.com

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

المقاول	أمانة منطقة جدة	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة	مكتب رمك للإستشارات الهندسية

طلب فحص وإستلام الأعمال

الأمير فواز	الحي:	BLOCK 10	رقم المخطط:	تلال الغروب	إسم المشروع:

نطلب حضوركم لإستلام الأعمال المنجزة التاليه :

	التاريخ:						رقم التقديم:
				□ أعمال المساحة	□ أعمال كهربائية	□ أعمال إنشائية	نوع الاعمال:
□ أخرى			□ صور	□ مخططات	□ مواصفات	□ جدول كميات	المرفقات:
	رقم البند فى المخططات :		وصف البند في المواصفات :				رقم البند في جدول الكميات:
الشارع:		الحي: الأمير فواز	البلدية:		القطاع: الجنوبي		الموقع:
			رقم وتاريخ التقديم السابق:	□ إعادة التقديم	□ تقديم جديد		موقف طلب الاستلام:

وصف الأعمال المراد تسليمها:

استلام قواعد واعمدة وفوانيس وفيوزات انارة شارع 01

BLOCK 10

شركة طرق الرياض للمقاولات
س.ت (1010294003)
مخطط تلال الغروب - جدة
بالوثيقة رقم
(13-22-11-10-5-3-4)
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

التسليم لممثل الإستشاري		التقديم من ممثل المقاول	
م / احمد مصطفي	الاسم	م محمد غمرى	الاسم
	التوقيع والتاريخ		التوقيع والتاريخ

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
مشاريع البنية التحتية

تعليقات وملاحظات مندوب الإستشاري:

الاسم/التوقيع/التاريخ	التعليقات والملاحظات والكميات

حالة التقديم:

□ D= مرفوض	□ C = يعاد الفحص	□ B = موافقة مع وجود ملاحظات	☑ A = موافقة



المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

العدد	الرمز	المحطات
١		لوحة انارة (١٠٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت

العدد	الرمز	النوع	الارتفاع	الفيض الضوئي (وات)
٣٦		شرفة	عمود ١٠ متر	٢٥٠

الكابلات

الطول	المقاس	النوع	الرمز
١٥٢٥,١٠٣ متر	4Cx16mm2	كابل مسلح XLPE	
١٥١٧,١١ متر	2Cx4mm2	كابل انارة	

المخطط التنفيذى لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N:

PLAN

BLOCK 10

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

P-1 E:529051.117 N:2369905.068 GL:51.722

P-2 E:529078.815 N:2369893.546 GL:51.829

P-3 E:529110.605 N:2369880.328 GL:51.937

P-4 E:529143.451 N:2369866.664 GL:52.080

P-5 E:529175.769 N:2369853.227 GL:52.188

P-6 E:529208.091 N:2369839.801 GL:52.331

P-7 E:529239.919 N:2369826.550 GL:52.438

P-8 E:529272.730 N:2369812.904 GL:52.546

P-9 E:529253.439 N:2369766.564 GL:52.769

P-10 E:529219.561 N:2369780.653 GL:52.638

P-11 E:529188.736 N:2369793.286 GL:52.561

P-12 E:529156.495 N:2369806.884 GL:52.474

P-13 E:529124.130 N:2369820.346 GL:52.283

P-14 E:529091.858 N:2369833.762 GL:52.203

P-15 E:529059.655 N:2369847.153 GL:52.117

P-16 E:529031.841 N:2369858.721 GL:52.035

P-17 E:529094.922 N:2369757.324 GL:53.675

P-18 E:529127.238 N:2369743.884 GL:53.612

P-19 E:529159.555 N:2369730.444 GL:53.447

P-20 E:529191.872 N:2369717.005 GL:53.316

P-21 E:529224.189 N:2369703.565 GL:53.189

P-22 E:529197.505 N:2369639.497 GL:53.672

P-23 E:529165.192 N:2369652.946 GL:53.699

P-24 E:529132.874 N:2369666.384 GL:53.633

P-25 E:529100.558 N:2369679.821 GL:53.402

P-26 E:529068.212 N:2369693.262 GL:53.120

CH-300 E:529123.819 N:2369819.599

CH-301 E:529011.364 N:2369811.966

CH-302 E:529156.425 N:2369804.626

CH-303 E:529253.131 N:2369765.823

CH-304 E:529235.603 N:2369723.740

CH-305 E:529053.931 N:2369757.736

CH-306 E:529077.613 N:2369718.512

CH-307 E:529208.812 N:2369659.413

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

FACILITIES
8,213 m2